

**2023 yilda O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarining ijro etilishi to‘g‘risidagi  
MA’LUMOT**

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O‘lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag‘		Moliyalash-tirilgan mablag‘ (ming so‘m)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so‘m)	Ajratilgan mablag‘ning o‘zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so‘m)	Yil davomida qo‘shimcha ajratilgan mablag‘lar asosida (ming so‘m)				
1	Термиз шаҳар "Эски шаҳар" маҳалласидаги вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ҳудудида "Тиббиёт кластери" биносини қуриш	2022-2023 йй	Койка	300	56 195,5	-16 185,9	40 009,60	41 290,83	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
2	Жарқўрғон тумани "Қораёнтоқ" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022-2023 йй	ўрин/ўлчам	330/ 1 спорт зал	6 254,73	-225,2	6 029,54	6 454,21	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
3	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022-2023 йй	ўрин/ўлчам	330/ 1 спорт зал	5 848,95	-1 280,6	4 568,39	5 947,83	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
4	Ангор тумани "Қатта қум" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (264 ўқувчи ўринли янги қушимча бино қуриш)	2023 й	ўқув ўрин	264	2 929,22	-22,7	2 906,49	1 113,96	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
5	Бандихон тумани "Ўрғилсой" МФЙдаги 24-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қушимча бино қуриш ҳамда мавжуд 150 ўқувчи ўринли бинони мукамал таъмирлаш)	2023 й	ўқув ўрин	330	3 510,00	182,3	3 692,27	2 746,96	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
6	Бойсун тумани "Ширинобод" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (360 ўқувчи ўринли янги қушимча бино қуриш)	2023 й	ўқув ўрин	360	4 320,40	-209,0	4 111,40	1 368,07	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
7	Бойсун тумани "Юқори Мачай" МФЙдаги 46-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қушимча бино қуриш)	2023 й	ўқув ўрин	180	2 160,00	575,4	2 735,42	2 084,96	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

8	Бойсун тумани "Дуоба" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	80	960,00	357,6	1 317,60	626,54	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
9	Денов тумани "Дашти чинор" МФЙдаги 94-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	300	3 419,08	-12,8	3 406,26	1 444,39	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
10	Денов тумани "Қуқубулоқ" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	210	2 259,20	-0,5	2 258,66	1 039,22	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
11	Денов тумани "Зиёкор" МФЙдаги 29-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	-123,0	2 036,99	1 571,92	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
12	Денов тумани "Янгиқишлоқ" МФЙдаги 72-сонли мактабни реконструкция қилиш (330 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	330	3 043,46	-0,5	3 042,93	2 207,02	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
13	Жарқурғон тумани "Мингчинор" МФЙдаги 52-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	-123,9	2 036,11	1 186,76	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
14	Қизирик тумани "Гулзор" МФЙдаги 11-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	140	1 680,00	748,0	2 428,02	1 286,64	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
15	Қизирик тумани "Кармаки" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	80	960,00	276,3	1 236,33	909,63	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
16	Қумқўрғон тумани "Ари қочган" МФЙдаги 40-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	300	3 600,00	63,1	3 663,09	2 014,09	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
17	Қумқўрғон тумани "Хўжамулки" МФЙдаги 78-сонли мактабни реконструкция қилиш (120 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	120	1 394,24	-50,5	1 343,78	786,68	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
18	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 31-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	-75,5	2 084,54	927,54	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

19	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 79-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	133,5	2 293,49	1 550,43	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
20	Қумқўрғон тумани "Азларсой" МФЙдаги 86-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	-20,7	2 139,34	1 448,16	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
21	Қумқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙдаги 3-сонли мактабни реконструкция қилиш (420 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	420	4 040,00	-329,7	3 710,30	1 478,41	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
22	Музработ тумани "Нурли хаёт" МФЙдаги 4-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	333,2	2 493,15	817,78	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
23	Музработ тумани "Дарбанд" МФЙдаги 6-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	180	2 160,00	131,0	2 291,05	811,64	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
24	Олтинсой тумани "Мингчинор" МФЙдаги 62-сонли мактабни реконструкция қилиш (240 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	240	2 880,00	-0,4	2 879,56	1 809,57	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
25	Сариосиё тумани "Шохкишлоқ" МФЙдаги 31-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	80	960,00	408,4	1 368,40	1 345,43	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
26	Сариосиё тумани "Шарофобод" МФЙдаги 23-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	210	2 520,00	54,6	2 574,64	1 087,60	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
27	Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙдаги 22-сонли мактабни реконструкция қилиш (310 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	310	2 944,26	-0,4	2 943,86	1 573,44	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
28	Узун тумани "Гулистон" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	140	1 680,00	300,5	1 980,45	1 593,59	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
29	Шеробод тумани "Чағатой" МФЙдаги 2-сонли мактабни реконструкция қилиш (540 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	540	5 599,60	-754,6	4 844,99	1 895,78	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

30	Шеробод тумани "Гулистон" МФЙдаги 28-сонли мактабни реконструкция қилиш (330 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	330	2 952,68	-0,5	2 952,19	1 535,20	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
31	Шеробод тумани "Ҳакимобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни реконструкция қилиш (240 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	240	2 545,47	-0,5	2 544,98	1 365,92	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
32	Шеробод тумани "Янгишаҳар" МФЙдаги 45-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	210	2 280,48	-3,3	2 277,18	566,13	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
33	Шеробод тумани "Катта қўл" МФЙдаги 35-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	210	2 221,25	-0,5	2 220,76	1 573,53	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
34	Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 122-сонли махсус мактаб интернатини реконструкция қилиш (150 ўринли ошхона ва 200 ўринли ётоқхона биноларини қўшимча қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	150/200	4 200,00	7 091,4	11 291,40	3 830,99	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
35	Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 125-сонли махсус мактаб интернатини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва 12х24 м ҳажмдаги спортзал биноларини қўшимча қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	120/ 1 спорт зал	3 440,00	3 427,9	6 867,89	1 415,62	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
36	Шўрчи тумани "Бахшитапа" МФЙдаги 17-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	300	3 569,82	-0,9	3 568,92	1 499,53	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
37	Ангор тумани "Шарқ гули" МФЙда Янги Ўзбекистон" массиви учун мактабгача таълим муассаси қуриш (180 ўринли)	2022-2023 йй	Ўқув ўрин	180	3 097,89	-1 996,7	1 101,24	1 574,26	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
38	Қумқургон тумани "Элобод" МФЙда МТТ қуриш (120 ўринли янги бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	120	4 628,11	-69,9	4 558,18	3 593,92	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
39	Узун тумани "Файзова" МФЙда МТТ қуриш (150 ўринли янги бино қуриш)	2023 й	Ўқув ўрин	150	6 133,80	-890,2	5 243,64	4 619,47	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

40	Жарқургон тумани "Кораёнтон" МФЙда МТТ куриш (180 уринли янги бино куриш) (Ўзбекистон массив)	2023 й	Ўқув ўрин	180	6 674,53	-24,7	6 649,83	6 388,92	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
41	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙда МТТ куриш (180 уринли янги бино куриш) (Ўзбекистон массив)	2023 й	Ўқув ўрин	180	6 501,72	-15,5	6 486,23	5 901,24	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
42	Шурчи тумани "Элбаён" МФЙдаги 15-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	90	3 150,00	819,3	3 969,26	3 636,57	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
43	Ангор тумани "Дехкониттифок" МФЙда фаолият юритмаётган 18-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	90	3 150,00	496,6	3 646,56	3 154,39	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
44	Узун тумани "Тожиқобод" МФЙда фаолият юритмаётган 26-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	4 200,00	127,6	4 327,56	4 173,69	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
45	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙдаги 10-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	3 780,00	158,8	3 938,77	3 215,58	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
46	Денов тумани "Октом" МФЙдаги 29-сонли МТТни реконструкция қилиш (60 уринли қушимча бино куриш ва 60 уринли бино реконструкцияси)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	4 149,84	-90,6	4 059,23	4 005,33	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
47	Олтинсой тумани "Гуллобод" МФЙдаги 11-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	3 850,00	535,4	4 385,45	4 301,43	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
48	Қумқургон тумани "Дустлик" МФЙдаги 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	3 850,00	-3 816,8	33,19	0,00	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
49	Термиз шаҳри "Саховат" МФЙдаги 30-сонли МТТни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	150	5 250,00	-1 227,1	4 022,92	3 509,09	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

50	Кумкургон тумани "Галаба" МФЙдаги 19-сонли МТТни реконструкция килиш (150 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	150	4 362,00	662,2	5 024,20	4 391,91	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
51	Бойсун тумани "Оби" МФЙдаги 8-сонли МТТни реконструкция килиш (150 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	150	5 250,00	-236,2	5 013,77	4 316,66	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
52	Сариосиё тумани "Буйрапушт" МФЙдаги 19-сонли МТТни реконструкция килиш (120 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	120	4 200,00	450,1	4 650,15	4 435,31	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
53	Шурчи тумани "Ободон" МФЙдаги 38-сонли МТТни реконструкция килиш (90 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	90	2 800,10	1 067,6	3 867,69	3 574,82	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
54	Денов тумани "Элобод" МФЙдаги 38-сонли МТТни реконструкция килиш (90 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	90	3 150,00	688,5	3 838,48	3 800,80	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
55	Жаркургон тумани "Порлок юлдуз" МФЙдаги 46-сонли МТТ (буш бино)ни реконструкция килиш (150 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	150	5 250,00	-193,3	5 056,68	5 051,24	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
56	Шеробод тумани "Бахор" МФЙдаги 11-сонли МТТни реконструкция килиш (90 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	90	3 150,00	371,2	3 521,19	3 402,57	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
57	Шурчи тумани "Яккабоғ" МФЙдаги 20-сонли МТТни реконструкция килиш (150 уринли кушимча бино куриш)	2023 йил	Ўқув ўрин	150	5 250,00	-381,6	4 868,44	3 345,01	100,0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан